A. B. M. Next S.r.l.
(Osio Sotto - BG)

Progetto esecutivo del collegamento autostradale tra le città di Milano e Brescia (BRE.BE.MI)

Risoluzione delle interferenze dell'autostrada BRE.BE.MI con le opere dell'acquedotto provinciale "Acquedotto Pianura Bergamasca" in territorio di Caravaggio (BG)

Atto	*Oggetto*	
F	Cronoprogramma	
	Data giugno 2011	

Dott.Ing. GIOVANNI PEZZUCCHI
Dott.Ing. ELENA ARLATI
via Benzoni, 12 - 24126 Bergamo
Tel. 035.342200 - Fax 035.5095751
www.ydros.it - E-mail ydros@ydros.it

REVISIONE	DATA REV.	OGGETTO
02	agosto 2011	bando di gara
01	luglio 2011	stralcio fornitura tubazioni

Editing grafico
Geom. Giovanni Signori
Geom. Milena Gotti

committente	commessa	tipologia elaborato	verifica	approvazione
63	466	6	EA	GP

File
.../63/466/Progetto/Atti/Interferenze_BREBEMI.doc


Attività
INTERVENTO ACQ 70-01
Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere
Indagine sottoservizi, formazione buche di spinta attraversamento, accantieramento macchinari spingitubo
Attraversamento Roggia di Sopra mediante spingitubo (L = 16 m)
Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 647 m)
Installazione apparecchiature idrauliche
Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)
Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)
Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti
Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente
Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale
Smobilizzo del cantiere
Imprevisti, maltempo
TERMINE LAVORI
INTERVENTO ACQ 70-02
Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere
Indagine sottoservizi, formazione buche di spinta attraversamento, accantieramento macchinari spingitubo
Attraversamento Roggia di Sopra mediante spingitubo (L = 10 m)
Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 507 m)
Installazione apparecchiature idrauliche
Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)
Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)
Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti
Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente
Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale
Smobilizzo del cantiere
Imprevisti, maltempo
TERMINE LAVORI
INTERVENTO ACQ 70-03
Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere
Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 90 m)
Formazione blocchi di ancoraggio
Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)
Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti
Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente
Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale
Smobilizzo del cantiere
Imprevisti, maltempo
INTERVENTO ACQ 70-04
Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere
Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 68 m)
Installazione apparecchiature idrauliche
Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)
Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)
Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti
Scavo a sezione ristretta, demolizione manufatti in c.a., rimozione e recupero condotta esistente
Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale
Smobilizzo del cantiere
Imprevisti, maltempo
INTERVENTO ACQ 70-05
Installazione di cantiere temporaneo - realizzazione di recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere
Scavo in trincea e posa condotta idrica in acciaio (L = 178 m)
Installazione apparecchiature idrauliche - rifiniture interne ed esterne
Formazione camerette e blocchi di ancoraggio (lavorazione e posa ferri di armatura e getto in calcestruzzo)
Ripristino terreni (rinterro di scavo a sezione obbligata e sistemazione a verde)
Riempimento, collaudo, disinfezione e collegamenti con tubazioni esistenti
Taglio dell'asfalto, scavo a sezione ristretta, rimozione e recupero condotta esistente
Rinterro di scavo a sezione obbligata e ripristino pavimentazione stradale
Smobilizzo del cantiere
Imprevisti, maltempo
TERMINE LAVORI